

**PLANILLA STATUS DE VIALIDAD (VIVIANA RIOS Y FRANCISCO SILVA)**

RECURSOS 2010	931.550.000
RECURSOS 2011	3.414.550.000
SUMA	4.346.100.000

STATUS	N° DE OBRAS	%
EN EJECUCION	8	22%
RECEPCIONADAS	17	47%
TERMINADAS	3	8%
LICITACION	8	22%
POR LICITAR		
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>

Propuesta	Nombre Proyecto	Provincia	Comuna	Monto	Fecha Inicio	Fecha Termino	Status	Socializada
TD 47.10	EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA DEL SECTOR BARRIO EL ENCANTO DE REÑACA , CALLES EDMUNDO ELUCHANS, LAS AGATAS, LAS PERLAS, LAPISLAZULI, BELLAVISTA Y MONTEMAR.	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 62.998.227	10-05-10	19-06-10	Recepcionada	
LP 78.10	OBRAS DEFINITIVAS BARRIO EL ENCANTO	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 30.000.000			Licitacion	
LP 80.10	Expediente 1: REPARACIÓN PUENTE LUSITANIA	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 290.000.000			Licitacion	
LP 81.10	Expediente 2: REPARACIÓN 5 PUENTES (CASINO, VILLANELO, QUINTA, LIBERTAD y QUILLOTA)	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 143.000.000			Licitacion	
LP 82.10	Expediente 3: REPARACIÓN PUENTE MERCADO	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 70.000.000			Licitacion	
LP 75.10	SOCAVÓN COCHOA: REPARACIÓN CALZADA Y MURO CONTENCIÓN TALUD	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 272.871.417	20-12-10	15-08-11	Ejecución	
LP 83.10	PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE DIVERSAS CALLES DEL PLAN DE VIÑA DEL MAR, SECTOR 1	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 48.678.269	25-11-10	06-01-11	Recepcionada	
LP 84.10	PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE AVENIDA LIBERTAD, SECTOR 2	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 11.360.767	25-11-10	06-02-11	Terminado	
LP 85.10	PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE DIVERSAS CALLES DEL PLAN DE VIÑA DEL MAR, SECTOR 3	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 32.250.307	25-11-10	10-02-11	Terminado	
LP 86.10	PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE DIVERSAS CALLES DEL PLAN DE VIÑA DEL MAR, SECTOR 4	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 42.363.761	25-11-10	03-02-11	Terminado	

LP 87.10	PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE DIVERSAS CALLES DEL PLAN DE VIÑA DEL MAR, SECTOR 5	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 26.948.832	25-11-10	06-01-11	Recepcionada	
LP 88.10	PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE AVENIDA LOS CASTAÑOS	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 31.171.372	25-11-10	23-12-10	Recepcionada	
LP 89.10	PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE VIÑA DEL MAR ETAPA 1, FORESTAL.	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 48.653.688	25-11-10	20-01-11	Recepcionada	
LP 90.10	PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE VIÑA DEL MAR ETAPA 2, MIRAFLORES-GOMEZ CARREÑO.	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 33.694.464	25-11-10	06-01-11	Recepcionada	
LP 91.10	PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE VIÑA DEL MAR ETAPA 3, CHORRILLOS.	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 23.448.030	25-11-10	06-01-11	Recepcionada	
LP 92.10	MURO RÍO CISNES	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	\$ 94.890.000	13-12-10	04-04-11	Ejecución	
LP 93.10	PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE VIÑA DEL MAR ETAPA 5.	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 39.926.919	25-11-10	30-12-10	Recepcionada	
LP 94.10	PROYECTO DE ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ACERAS DE VARIOS SECTORES DE VIÑA DEL MAR ETAPA 6.	VALPARAISO	VIÑA DEL MAR	\$ 36.394.745	25-11-10	30-12-10	Recepcionada	
LP 95.10	REPARACIÓN DE CALZADAS SECTOR 2	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	\$ 53.890.000	03-12-10	31-12-10	Recepcionada	
TD 58.10 - 115.10	REPARACIÓN CALZADA Y BANDEJÓN AV. ERRÁZURIZ / SOCAVÓN CALZADA AV. BORGOÑO (PLAYA NEGRA Y COCHOA)	VALPARAISO	VALPO. CONCÓN	\$ 17.899.985	05-11-10	17-12-10	Recepcionada	
TD 59.10	EJECUCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA SECTOR TALUD 21 DE MAYO	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	\$ 69.390.479	05-11-10	17-12-10	Recepcionada	
LP 96.10	PROTECCIÓN TALUD RODELILLO (SANTA TERESA)	VALPARAISO	VALPARAISO	\$ 130.000.000			Licitación	
LP 97.10	ETAPA 1: CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN CALLES 11 y 13 CONCÓN	VALPARAISO	CONCÓN	\$ 23.905.966	13-12-10	10-01-11	Recepcionada	
LP 98.10	PUENTE LOS PIQUEROS	VALPARAISO	CONCÓN	\$ 24.499.891	13-12-10	08-01-11	Recepcionada	
LP 99.10	REPOSICIÓN CALZADA JOSEFINA NIETO	SAN ANTONIO	CARTAGENA	\$ 38.300.000	10-01-11	21-02-11	Ejecución	
LP 100.10	REPOSICIÓN CALZADA Y MURO POBLACIÓN ARELLANO	SAN ANTONIO	CARTAGENA	\$ 180.000.000			Licitación	
LP 101.10	REPARACIÓN DE CALZADAS SECTOR 1 (Llolleo)	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	\$ 48.871.221	03-12-10	31-12-10	Recepcionada	
LP 102.10	REPARACIÓN PUENTES ARÉVALO y LLOLLEO	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	\$ 73.217.333	10-12-10	18-02-11	Ejecución	
LP 103.10	REPARACIÓN PUENTE LA HOYADA	SAN ANTONIO	EL TABO	\$ 110.000.000			Licitación	
LP 104.10	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN EJE LARRAIN ALCALDE Y ENTORNO ETAPA I	JUAN FDEZ	JUAN FERNÁNDEZ	\$ 204.374.765	16-12-10	19-05-11	Ejecución	
LP 105.10	ETAPA 2: EJECUCIÓN ETAPAS A y C AVENIDA LARRAÍN ALCALDE	JUAN FDEZ	JUAN FERNÁNDEZ	\$ 316.000.000			Licitación	
LP118.10	OBRAS DE EMERGENCIA 3 CALLES SUBIDA CASTILLOS - CALLE VILLAGRÁN Y GARCIA REYES	VALPARAISO	VALPARAISO	\$ 20.559.081	25-11-10	06-01-11	Recepcionada	
LP 119.10	OBRAS DE EMERGENCIA MURO DE CONTENCIÓN CALLE TOMÁS RAMOS	VALPARAISO	VALPARAISO	\$ 32.706.075	01-12-10	12-01-11	Recepcionada	

LP 120.10	OBRAS DE EMERGENCIA MURO DE CONTENCIÓN Y CALZADA CALLE SANTA ROSA.	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	\$ 78.031.584	29-11-10	14-02-11	Ejecución	
LP 121.10	OBRAS DE EMERGENCIA, CALLE OVIEDO, MURO PASAJE PLUTON Y TALUD CANTERAS	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	\$ 68.686.620	06-12-10	24-02-11	Ejecución	
LP 122.10	OBRAS DE EMERGENCIA CALLE LUIS EMILIO RECABARREN Y CANALETA DE AGUAS LLUVIAS ADARCE.	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	\$ 39.567.690	29-11-10	19-02-11	Ejecución	

\$ 2.868.551.488

(físico)

% avance obra	inauguración
100%	
0%	
0%	
0%	
0%	
0%	
100%	
100%	
100%	
100%	

100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
30%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
100%	
0%	
100%	
100%	
95%	
0%	
100%	
75%	
0%	
31%	
0%	
100%	
100%	

90%	
70%	
75%	