



**APRUEBA DISMINUCIÓN DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO DE OBRA "MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO, CHILLÁN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)" ID 3671-8-LP13**

**DECRETO N° 4794**

**Chillán Viejo, 13 de Septiembre 2013**

**VISTOS:**

Las facultades que confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios; el Decreto N° 7076 de fecha 13.12.2012, que aprueba el Plan de Acción Municipal año 2013;

**CONSIDERANDO:**

El Decreto N° 1580 del 28.03.2013, que aprueba adjudicación de licitación pública ID 3671-8-LP13 obra **"MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO, CHILLÁN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)"**

La Orden de Compra N° 3671-23-SE13 del 20 de Marzo de 2013, emitida a nombre de LG ELECTRONICS INC CHILE LTDA.

El contrato de Ejecución de Obras de 28 de Marzo de 2013, suscrito entre la Municipalidad de Chillán Viejo y la Empresa LG ELECTRONICS INC CHILE LTDA.

El Decreto que Aprueba Contrato N° 1783 de fecha 01.04.2013 por un monto de **\$ 1.341.145.184.-** (impuesto incluido, sin reajustes ni intereses), en un plazo de ejecución de 4 meses.

Acta de entrega de terreno de fecha 04.04.2013.

El Decreto N° 4079 del 05.08.2013, que Aprueba Aumento de Plazo de obra **"MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO, CHILLÁN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)"**.

El memorandum N° 77 de fecha 12.09.2013 enviado a Sr. Alcalde de I. Municipalidad de Chillán Viejo, en donde el Director de Planificación autoriza la modificación por Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo de Obra **costo cero (\$0)**.

El Informe Técnico N°3 del ITO (s) que detalla las 500 luminárias adicionales y aumenta el plazo a 60 días.



**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE** Convenio de Referéndum por Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo de Obra (costo cero, \$0; impuesto incluido) y aumento de plazo por 60 días corridos, de la obra **"MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO, CHILLÁN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)"** suscrito con la Empresa LG ELECTRONICS INC CHILE LTDA.

**2.- AUMÉNTESE** en 60 días corridos, a contar del 18 de Septiembre del año 2013, la nueva fecha de término de contrato es el día 17 de Noviembre del año 2013.

**3.- IMPÚTESE** el gasto al Presupuesto Municipal vigente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE,**



**FELIPE AYLWIN LAGOS**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**



**FRANCISCO FUENZALIDA VALDÉS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

**UAV/GGB/DRM/dpm**

**DISTRIBUCIÓN:**

Administrador Municipal, **Secretaría Municipal**, Control, Adm. y Finanzas, Dirección de Planificación, DOM, Contratista



### CONVENIO AD-REFERENDUM

#### **"DISMINUCION DE OBRAS, AUMENTO DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO OBRA: MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO, CHILLÁN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)"**

En Chillán Viejo, a 13 de Septiembre de 2013, entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT. N° 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en Calle Serrano N° 300, Chillán Viejo; y representada por su Alcalde don **FELIPE AYLWIN LAGOS**, Cédula Nacional de Identidad N° 8.048.464-K del mismo domicilio y LG ELECTRONICS INC CHILE LTDA., RUT. 76.014.110-2, contratado el 28 de Marzo de 2013, para la ejecución de la obra **"MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO, CHILLÁN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)"** ID: 3671-8-LP13, según Decreto Alcaldicio N° 1783 del 01 de Abril de 2013, se ha acordado el siguiente convenio Ad- Referéndum.

**PRIMERO:** Mediante Decreto Alcaldicio N° 1580 del 28.03.2013 se aprueba Adjudicación de Contrato denominado **"MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO, CHILLÁN VIEJO (SEGUNDO LLAMADO)"**

**SEGUNDO:** Mediante Informe Técnico de la ITO de fecha 12.09.2013, se informa la necesidad de realizar modificaciones al plazo contractual del proyecto, detalladas a continuación:

- **Disminución de Obra (DO-1)**

Se hace necesario efectuar las siguientes disminuciones de obras:

- Item 1, Luminarias LED 250 W SAP, 158 unidades.
- Item 2, Luminarias LED 150 W SAP, 319 unidades.
- Item 4, Luminarias LED 70 W SAP, 47 unidades.
- Item 6, Retiro e instalación luminarias y brazo, 2253 unidades.
- Item 7, Brazo recto de 1 ½, 1518 unidades.
- Item 10, Desconexión al AP, 2253 unidades.

- **Aumento de Obra (AO-1)**

Se hace necesario efectuar las siguientes aumentos de obras:

- Item 1, Luminarias LED 250 W SAP, 113 unidades.
- Item 2, Luminarias LED 150 W SAP, 216 unidades.
- Item 3, Luminarias LED 100 W SAP, 757 unidades.
- Item 4, Luminarias LED 70 W SAP, 68 unidades.

- **Obra Extraordinaria (OE-1)**

Se hace necesario efectuar las siguientes obras extraordinarias:

Item 4a, Luminarias LED 32, 175 unidades.

De lo anterior LG ELECTRONICS INC CHILE LTDA. deberá instalar, en el plazo señalado en punto cuarto, un total de 500 luminarias adicionales a las 2253 ya instaladas, según el siguiente cuadro.

Luminarias LED 200 W	13
Luminarias LED 150 W	58
Luminarias LED 90 W	399
Luminarias LED 62 W	21
Luminarias LED 32 W	9


**TERCERO:** Las modificaciones señaladas en el punto segundo no requieren de suplementación al presupuesto inicial del contrato.

**CUARTO:** El aumento de plazo requerido es de **60 días corridos**, los cuales se agregarán al plazo contractual de la obra, no generando mayores gastos generales, indemnizaciones ni reajustes de ningún tipo.


**QUINTO:** El presente convenio ad - referéndum deberá ser autorizado por Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Chillán Viejo.

Pr   
**LG ELECTRONICS INC CHILE LTDA.**  
 JOSE A. LORA



  
**FELIPE AYLWIN LAGOS**  
**ALCALDE**



  
**FRANCISCO FUENZALIDA VALDÉS**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
**UAV/ DPM/ GGB /dpm**